कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक :– 1853/IC दिनांक :– 11-06-25

सेवा में,

प्रबन्धक,
किंस काशी नाथ सिंह पब्लिक स्कूल,
इनामीपुर, जिला– बलिया, उ0प्र0

विषय :– किंस काशी नाथ सिंह पब्लिक स्कूल इनामीपुर, नरहीं, जिला–बलिया उ0प्र0 के भवन का नेशनल बिल्डिंग के सापेक्ष प्रमाण पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्र दिनांक शून्य

उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में इस खण्ड के प्रभारी अवर अभियन्ता द्वारा मौके पर किंस काशी नाथ सिंह पब्लिक स्कूल इनामीपुर, नरहीं, जिला–बलिया उ0प्र0 के भवन का निरीक्षण किया गया। भवन का निर्माण संलग्न मानचित्र के अनुसार कराया गया है। वर्तमान में स्कूल भवन भूतल व प्रथम तल तक निर्मित है। भवन का स्टक्चर सुरक्षित प्रतीत होता है। अतः नेशनल बिल्डिंग कोड जारी किया जाता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बलिया

जॉच प्रमाण–पत्र

किंस काशी नाथ सिंह पब्लिक स्कूल इनामीपुर, नरहीं, जिला–बलिया उ0प्र0 का भवन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पूर्व विद्यालय का भवन निर्माण हो चुका है। निरीक्षणोपरान्त भवन बिल्डिंग कोड के रिर्माक कॉलम के अनुसार पायी गयी।

Sl. No.	Items	Standard	Specification	As Per Site Actual
1	Height	3.60 M	N.B.C. 2005 Clause 12.18.1.1	3.45 M
2	Bathroom Height	2.10 M	N.B.C. Clause- 12.4.1	2.10 M
3	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	0.45 M
4	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.50 M
5	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Yes
6	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia	UPFS/2025/158077/BAL/Ballia/649/ dt-18.05.2025	Yes
7	Roofs	R.C.C. flate Roof	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	Yes
8	Structure	RCC column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	Yes

अवर अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बलिया

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बलिया

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया